

| GOBERNACIÓN DEL QUINDIO  |  |   |                          |                   |             |   |                  |                 |                |  |   |                  |                   |                           |                |                        |                          |
|--|--|---|--------------------------|-------------------|-------------|---|------------------|-----------------|----------------|--|---|------------------|-------------------|---------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| DEPENDENCIA: PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO  |  |   |                          |                   |             | F-PLA-06- PROGRAMACION PLAN DE ACCION - VIGENCIA 2015 Versión 03 05-07-2011   |                  |                 |                |  |   | CARGO: GERENTE   |                   |                           |                |                        |                          |
| PDD - META DE PRODUCTO   |  |   |                          |                   |             | PROYECTO  |                  |                 |                |  |   | ACTIVIDADES      |                   |                           |                |                        |                          |
| CODIGO, POL, PROG, SUBPROGR  | NOMBRE   | INDICADOR   | META PROGRAMADA AJUSTADA | AVANCE DE LA META | % DE AVANCE | NOMBRE  | VALOR PROGRAMADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCION | OBJETIVO GENERAL   | RESULTADOS OBTENIDOS  | No. DE CONTRATOS | VALOR COMPROMISOS | VALOR DE LAS OBLIGACIONES | % DE EJECUCION | FUENTE DE LOS RECURSOS | FUNCIONARIO RESPONSABLE  |
| 0320 - 5 - 2 17 90 108   | 278. Desarrollar y ejecutar proyectos de vivienda nueva VIS - VIP                          | Numero de viviendas nuevas VIS o VIP en formulación y/o ejecución | 200                      | 0                 | 0%          | 142. Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de vivienda, infraestructura y equipamientos colectivos y comunitarios. | 500.000.000.00   | 150.000.000.00  | 30%            | Apoyo a proyectos de vivienda nueva y mejoramientos de vivienda, infraestructura, equipamiento colectivo y comunitario |   | 1                | 500.000.000.00    | 150.000.000.00            | 30%            | R.O                    | JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ |
|  | 279. Realizar mejoramientos de vivienda  | Numero de viviendas con mejoramiento                              | 100                      | 39                | 39%         |   |                  |                 |                |  | *Se realizaron 39 mejoramientos de vivienda distribuidos así: * ARMENIA: 30 mejoramientos de vivienda. BUENAVISTA: 1 mejoramiento de vivienda. CIRCASIA: 1 mejoramiento de vivienda. GENOVA: 1 mejoramiento de vivienda. LA TEBAIDA: 1 mejoramiento de vivienda. MONTENEGRO: 5 mejoramientos de vivienda.   |                  |                   |                           |                |                        |                          |
|  | 280. Gestionar y/o ejecutar obras de infraestructura, equipamiento colectivo y comunitario | Numero de municipios apoyados                                     | 3                        | 5                 | 100%        |   |                  |                 |                |  | Se apoyaron 6 Municipios con obras de infraestructura, equipamiento colectivo y mejoramiento Institución Educativa El Cairmo sede Santa Ana, Mejoramiento y adecuación áreas comunes y redes de acueducto y alcantarillado del proyecto de vivienda ZIRUMA, * BUENAVISTA: Mantenimiento y mejoramiento de la Institución Educativa Rio Verde Bajo. *CIRCASIA: Mantenimiento y adecuación de la Institución Educativa Libre. FLANDIA: Mantenimiento y mejoramiento Institución Educativa Liceo Andino de la Santísima Trinidad sede Felipe Meléndez. ** CALARCA: Mantenimiento y mejoramiento de Institución educativa Jesus MARIA MORALES sede la Palma e Institución Educativa San José. * PUJAO: Adecuación redes de acueducto y alcantarillado y manejo de aguas lluvias del proyecto de vivienda APROPIJAO. |                  |                   |                           |                |                        |                          |
| <b>APROPIACION DEFINITIVA/INVERSION TOTAL:</b>   |  |   |                          |                   | 46%         |   | 500.000.000.00   | 150.000.000.00  | 30%            |  |   | 1                | 500.000.000.00    | 150.000.000.00            | 0%             |                        |                          |
| <b>Observaciones:</b>  |  |   |                          |                   |             |   |                  |                 |                |  |   |                  |                   |                           |                |                        |                          |
| <b>Fecha :</b>   |  | 15 de Septiembre de 2015  |                          |                   |             |   |                  |                 |                |  |   |                  |                   |                           |                |                        |                          |
| <b>Nombre y Firma del Secretario:</b>  |  | JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ  |                          |                   |             |   |                  |                 |                |  |   |                  |                   |                           |                |                        |                          |
| LAS METAS SE EJECUTARON CONJUNTAMENTE CON LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR HACIENDA, CON APROBACION DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. |  |   |                          |                   |             |   |                  |                 |                |  |   |                  |                   |                           |                |                        |                          |