FORMATO	Código F-PLA-47
ESTADO DE EJECUCIÓN DE METAS Y PROYECTOS	Versión 08
	Fecha: 24/07/2024
Plan de Desarrollo "Por y para la gente" 2024-2027 **Unidad Ejecutora: Proyecta** **Con corte a : septiembre 30 de 2024**	Página 1 de 1

Proyecto		Meta Producto		Indicador Producto		Meta Física						Fuente de Financiación		Presupuesto								Observaciones avance cumplimiento de la meta producto			
BPIN	Nombre	Código Catálogo de Productos MGA	Producto Catálogo MGA	Código Catálogo de Indicadores MGA	Indicador Catálogo MGA	Tipología de Meta Acumulada (Mantenimiento) No Acumulada (Incremento)	Programada (2024)	Reprogramada (2024)	Total Vigencia (2024)	Ejecutada (2024)	Semáforo Cumplimiento Verde Oscuro (80% - Verde Claro (70% - Amarillo (60% - 69%) Naranja (40% - 59%) Rojo (0% - 39%)	Nombre	Código	Definitivo	Certificados	Saldo Disponible (Definitivo-Certificados de Disponibilidad)	Compromisos	Obligaciones	Saldo disponible por Comprometer (Definitivo-compromisos)	Semáforo Cumplimiento Verde Oscuro Verde Claro (70% - Amarillo (60% - Naranja (40% - Rojo (0% - (Compromisos/Ppto)	Semáforo Cumplimiento Verde Oscuro Verde Claro (70% - Amarillo (60% - Naranja (40% - Rojo (0% - Obligaciones/Ppto	Vigencia (1) 2024	Vigencia (2) 2025	Vigencia (3) 2026	Vigencia (4) 2027
2020003630142	Mantenimiento de obras complementarias de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío	4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	430100401	Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva	No Acumulada	3		3	3	50%	Estampilla Pro Desarrollo	3	605.361.858,32	605.361.858,32	-	605.361.858,32	413.995.629,13	-	49%	29%	En el Proyecto de Infraestructura Deportiva, se han realizado las siguientes acciones: **Buenavista:** Contrato de Obra N° 004 de 2024, infraestructuras intervenidas: 1, Cancha de futbol 2, Coliseo Cubierto Municipal. Las obras se encuentran terminadas y entregadas al municipio. **Córdoba:** Contrato de obra N° 002 de 2024, Las infraestructuras intervenidas son: 3, Coliseo municipal 4, Skate Park. Las obras se encuentran terminadas y entregadas al municipio **Pijao:** 5, Coliseo cubierto mejorando las luminarias. Las obras se encuentran terminadas y entregadas al municipio. **Se encuentran en proceso de ejecución:** **Génova** se suscribió convenio No. 006 de 2024 para la intervención en: 1, Polideportivo 2, Coliseo cubierto. Estas obras se ejecutaran en la actual vigencia 2024. **La Tebaida** 3, Polideportivo Apolinar Londoño 4, Cancha futbol en Barrio Cantarito 5, Cancha de Fútbol Ocho 6, Polideportivo La Estación estas obras se ejecutaran en la actual vigencia 2024.			
2020003630142	Mantenimiento de obras complementarias de la infraestructura deportiva y recreativa en el Departamento del Quindío	4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	430100401	Intervenciones realizadas a infraestructura deportiva	No Acumulada	3		3	3		Superávit Estampilla Pro Desarrollo	8	3.500.000,00	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-						
2024003630012	Fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el departamento del Quindío	4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	430100400	Infraestructura deportiva mantenida	No Acumulada	10		10	2		Estampilla Pro Desarrollo	3	994.638.141,68	394.103.459,78	600.534.681,90	200.562.132,78	71.775.000,00	794.076.008,90						
2024003630012	Fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el departamento del Quindío	4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	430100400	Infraestructura deportiva mantenida	No Acumulada	10		10	2		Superávit Estampilla Pro Desarrollo	8	196.676.053,61	88.750.000,00	107.926.053,61	77.350.000,00	31.892.000,00	119.326.053,61						
2024003630012	Fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el departamento del Quindío	4301031	Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva	430103100	Estudios y diseños elaborados	No Acumulada	1		1	0	0%	Estampilla Pro Desarrollo	3	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	Se proyecta realizar estudios y diseños para el muro de escalada queconstruirá en los alrededores del estadio Centenario, se encuentra en la etapa de estructuración y validación para iniciar proceso de contratación y ejecución de estos estudios y diseños.			
2020003630143	Mantenimiento de obras complementarias en la Infraestructura educativa en el Departamento del Quindío	2201062	Infraestructura educativa mantenida	220106200	Sedes mantenidas	No Acumulada	15		15	2	20%	Estampilla Pro Desarrollo	3	598.941.502,34	598.941.502,34	-	598.941.502,34	577.830.953,63	-	39%	31%	Se realizó mantenimiento a 2 sedes de infraestructura educativa: **Génova:** 1. Se celebró contrato N° 006 de 2024, "Mantenimiento y/o mejoramiento de la Institución Educativa Guillermo Ángel en el municipio de Génova". Ejecución física al 100%. La obra se encuentra terminada **Salento:** Contrato de obra N° 005 de 2024, la infraestructura intervenida es: 2, Cancha deportiva de la Institución Educativa. la obra se encuentra terminada y entregada. **Se encuentran en proceso de ejecución:** **Quimbaya:** Se adelanta convenio para la intervención educativa 1, los Mochos, 2, En laurel 3, El Jazmín **La Tebaida** se está estructurando convenio para la intervención en las instituciones educativas 4, Bernardo Rivera 5, Nuevo Horizonte **Calarcá:** Se realizó visita técnica por parte del equipo de Proyecta para el mejoramiento de las instituciones educativas Institución Educativa 6, Jhon F Kennedy.			
2024003630011	Fortalecimiento de la infraestructura educativa en el departamento del Quindío	2201062	Infraestructura educativa mantenida	220106200	Sedes mantenidas	No Acumulada	10		10	0		Estampilla Pro Desarrollo	3	1.327.742.498,66	969.827.278,00	357.915.220,66	154.600.000,00	57.275.000,00	1.173.142.498,66						
2024003630011	Fortalecimiento de la infraestructura educativa en el departamento del Quindío	2201062	Infraestructura educativa mantenida	220106200	Sedes mantenidas	No Acumulada	10		10	0		Superávit Estampilla Pro Desarrollo	8	260.000.000,00	107.150.000,00	152.850.000,00	95.150.000,00	42.125.000,00	164.850.000,00						
2024003630011	Fortalecimiento de la infraestructura educativa en el departamento del Quindío	2201039	Estudios y diseños de infraestructura educativa	220103900	Estudios y diseños de infraestructura educativa elaborados	No Acumulada	1		1	0	0%	Estampilla Pro Desarrollo	3	35.149.999,00	35.149.999,00	-	-	-	35.149.999,00	0%	0%	Se contratarán unos estudios y diseños fase III para la construcción del muro de contención en la institución educativa José María Córdoba – Sede Guayaquil Bajo, en el municipio de Córdoba, departamento del Quindío			
2020003630144	Mantenimiento de obras complementarias a la infraestructura vial en el Departamento del Quindío	2402041	Vía terciaria mejorada	240204100	Vía terciaria mejorada	Acumulada	70,379		70,379	0,3	0%	Impuesto al Registro	4	302.527.483,00	302.527.483,00	-	302.527.483,00	208.634.700,00	-	54%	33%	Para el mejoramiento de vías terciarias, se realizaron los siguientes convenios que se encuentran en ejecución: CORDOBA Se firmó convenio 003 de 2024, se deriva el contrato 008 de 2024 que tiene como objeto: " REPARCHEO DEL PAVIMENTO ASFALTICO DE LA VIA SARDINEROS-LA FRONTERA-CÓRDOBA,CON UNA LONGITUD DE 7.0 KM".			
2024003630013	Mantenimiento de la infraestructura vial del departamento del Quindío	2402041	Vía terciaria mejorada	240204100	Vía terciaria mejorada	No Acumulada	2		2	0		Impuesto al Registro	4	348.976.758,50	221.505.000,00	127.471.758,50	46.600.000,00	18.050.000,00	302.376.758,50						
2024003630013	Mantenimiento de la infraestructura vial del departamento del Quindío	2402114	Vía urbana mejorada	240211400	Vía urbana mejorada	No Acumulada	0,3		0,3	0,31	100%	Impuesto al Registro	4	348.976.758,50	313.667.108,50	35.309.650,00	273.667.108,50	-	75.309.650,00	78%	0%	Para el mejoramiento de 310 ml de vías urbanas, se realizó: CÓRDOBA: 1, Contrato de obra N° 003 de 2024 para reparcheo del pavimento asfáltico en diferentes sectores de la carrera 9 del municipio de Córdoba, departamento del Quindío", se intervinieron 310 ML. y se encuentra en ejecución: SALENTO: 2, Se firmó convenio No 002 de 2024, para realizar la rehabilitación y/o mejoramiento de la calle real para una longitud aproximada de 350 ml			
2020003630145	Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de vivienda en el Departamento del Quindío	4001001	Servicio de asistencia técnica y jurídica en	400100100	Entidades territoriales asistidas técnica y	No Acumulada	3		3	0	22%	Impuesto al Registro	4	12.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	22%	22%	Se asistieron 12 entidades territoriales técnica y jurídicamente (municipios de: Génova, Pijao, Córdoba, Buenavista, Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Calarcá, Circasia, Filandia, Salento y Armenia) Se revisaron los siguientes predios para ejecución de los proyectos Vivienda 1, Mirador de Pijao, 2, Plaza de Mercado de Córdoba, 3, Alto de la Cruz de Circasia, 4, Mirador de Salento, 5, Tolra de Buenavista.			
2024003630016	Fortalecimiento del sector vivienda en el departamento del Quindío	4001001	Servicio de asistencia técnica y jurídica en	400100100	Entidades territoriales asistidas técnica y	Acumulada	12		12	12		Impuesto al Registro	4	43.000.000,00	10.000.000,00	33.000.000,00	-	-	43.000.000,00						
2020003630145	Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de vivienda en el Departamento del Quindío	4001018	Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas	400101800	Viviendas de Interés Prioritario urbanas mejoradas	No Acumulada	75		75	0	0%	Estampilla Pro Desarrollo	3	48.250.000,00	48.250.000,00	-	48.250.000,00	48.050.000,00	-	100%	100%	Para la presente vigencia no se ejecutaran mejoramientos de vivienda (Prioritario y de Interés Social), porque se encuentran adelantaron trámites jurídicos, administrativos y financieros, para la firma del Convenio interadministrativo entre PROYECTA y FONVIVIENDA; para la ejecución de 350 Mejoramientos de vivienda urbanos y rurales, a desarrollarse en el departamento del Quindío; además se realizó trámite para comprometer vigencias futuras 2025, con el fin de realizar el cierre financiero y emitir el CDP del 30% de contrapartida, por más de 1.800 millones, para el proyecto. Es de resaltar que los recursos disponibles para mejoramiento de vivienda de la actual vigencia 2024 y la vigencia 2025 son los que soportaran los aportes de contrapartida para la firma del Convenio con el Ministerio de Vivienda – Fonvivienda. Con el equipo de profesionales de apoyo a la gestión de la EMPRESA PROYECTA se vienen adelantando las actividades de caracterización e inventario para clasificar y calificar los beneficiarios de los mejoramientos según sus condiciones de infraestructura habitaciones en el departamento.			
2020003630145	Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de vivienda en el Departamento del Quindío	4001015	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	400101500	Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas	No Acumulada	120		120	0	0%	Estampilla Pro Desarrollo	3	32.275.000,00	32.275.000,00	-	32.275.000,00	31.775.000,00	-	100%	98%				
2024003630016	Fortalecimiento del sector vivienda en el departamento del Quindío	4001041	Vivienda de Interés Prioritario mejoradas	400104100	Vivienda de Interés Prioritario mejoradas	No Acumulada	45		45	0	0%	Estampilla Pro Desarrollo	3	351.750.000,00	292.400.000,00	59.350.000,00	12.400.000,00	4.100.000,00	339.350.000,00	12%	5%				
2024003630016	Fortalecimiento del sector vivienda en el departamento del Quindío	4001041	Vivienda de Interés Prioritario mejoradas	400104100	Vivienda de Interés Prioritario mejoradas	No Acumulada	45		45	0		Superávit Estampilla Pro Desarrollo	8	200.000.000,00	156.675.000,00	43.325.000,00	56.375.000,00	23.516.000,00	143.625.000,00						
2024003630016	Fortalecimiento del sector vivienda en el departamento del Quindío	4001044	Vivienda de Interés Social mejoradas	400104400	Vivienda de Interés Social mejoradas	No Acumulada	5		5	0	0%	Estampilla Pro Desarrollo	3	267.725.000,00	229.575.000,00	38.150.000,00	19.575.000,00	4.600.000,00	248.150.000,00	19%	8%				
2024003630016	Fortalecimiento del sector vivienda en el departamento del Quindío	4001044	Vivienda de Interés Social mejoradas	400104400	Vivienda de Interés Social mejoradas	No Acumulada	5		5	0		Superávit Estampilla Pro Desarrollo	8	100.000.000,00	99.000.000,00	1.000.000,00	49.000.000,00	24.167.000,00	51.000.000,00						
2024003630016	Fortalecimiento del sector vivienda en el departamento del Quindío	4001007	Servicio de saneamiento y titulación de bienes fiscales	400100700	Bienes fiscales saneados y titulados	No Acumulada	10		10	11	100%	Impuesto al Registro	4	171.000.000,00	120.000.000,00	51.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	151.000.000,00	12%	6%	11 bienes fiscales saneados y titulados, mediante la legalización y firma de 11 escrituras del proyecto ZIRUMA, en la notaria primera de Armenia, por parte de los beneficiarios y la Gerente de Proyecta. Se solicitó reparto a la Superintendencia de Notariado y Registro, los cuales asignaron la Notaria segunda, para la legalización y escrituración de 6 Apartamentos más del proyecto ZIRUMA. Se recupero cartera de cuentas por cobrar, del proyecto Ziruma por un aproximado de $34.000.000 millones			
2022003630006	Mantenimiento de los edificios públicos y/o equipamientos colectivos y comunitarios en el Departamento del Quindío	4599016	Sedes mantenidas	459901600	Sedes mantenidas	No Acumulada	4		4	0	0%	Impuesto al Registro	4	73.575.000,00	73.575.000,00	-	73.575.000,00	66.457.500,00	-	32%	22%	Para el mantenimiento de sedes de edificios públicos, se encuentra en etapa precontractual, con la elaboración de los estudios previos, ya se realizaron visitas técnicas y caracterización de la población: **PIJAO:** El proyecto con objeto contractual "Adecuaciones y/o mantenimiento de los equipamientos colectivos comunitarios 1, Casa de la cultura, 2, Biblioteca, 3, Plaza de ferias 4, Casa de la juventud			
2024003630015	Mantenimiento de los edificios públicos y/o equipamientos colectivos y comunitarios en el	4599016	Sedes mantenidas	459901600	Sedes mantenidas	No Acumulada	4		4	0		Impuesto al Registro	4	302.706.365,84	292.281.365,84	10.425.000,00	63.200.000,00	27.500.000,00	239.506.365,84						
2024003630015	Mantenimiento de los edificios públicos y/o equipamientos colectivos y comunitarios en el	4599016	Sedes mantenidas	459901600	Sedes mantenidas	No Acumulada	4		4	0		Superávit Impuesto al Registro	9	51.004.314,18	51.004.314,18	-	-	-	51.004.314,18						
2023003630001	Construcción y/o mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado en los municipios del	4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de	400302500	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	No Acumulada	1		1	0	0%	Superávit Estampilla Pro Desarrollo	8	161.805.651,12	161.805.651,12	-	161.805.651,12	-	-	25%	2%	Para financiar proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana, se estan adelantando convenios **BUENAVISTA, CORDOBA Y PIJAO:** El proyecto con objeto contractual "Estudios y diseños fase III para la optimización y construcción de la red de alcantarillado sanitario y pluvial en los municipios de Buenavista, Pijao y Córdoba Departamento del Quindío", se encuentra adjudicado sin acta de inicio Se está adelantando la suscripción de los convenios para ejecutar obras en marco de los estudios y diseños recibidos en acueducto y alcantarillado en los tres municipios.			
2024003630007	Fortalecimiento de las redes de acueducto y alcantarillado en los municipios del departamento del Quindío	4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de	400302500	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	No Acumulada	1		1	0		Estampilla Pro Desarrollo	3	187.843.750,00	-	187.843.750,00	-	-	187.843.750,00						
2024003630007	Fortalecimiento de las redes de acueducto y alcantarillado en los municipios del departamento del Quindío	4003025	Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de	400302500	Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	No Acumulada	1		1	0		Superávit Estampilla Pro Desarrollo	8	500.000.000,00	47.600.000,00	452.400.000,00	47.600.000,00	16.150.000,00	452.400.000,00						
2024003630007	Fortalecimiento de las redes de acueducto y alcantarillado en los municipios del departamento del Quindío	4003042	Estudios de pre inversión e inversión	400304200	Estudios o diseños realizados	No Acumulada	1		1	0	0%	Estampilla Pro Desarrollo	3	62.156.250,00	62.156.250,00	-	62.156.250,00	-	-	100%	0%	Se están realizaron estudios y diseños fase III para la optimización y construcción de la red de alcantarillado sanitario y pluvial en los municipios de Buenavista, Pijao y Córdoba departamento del Quindío".			
														7.587.582.384,75	**5.329.081.270,08**	**2.258.501.114,67**	**3.016.471.986,06**	**1.693.393.782,76**	**4.571.110.398,69**						

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
María Lucía Londoño	Martha Elena Giraldo	Luis Alberto Rincón
Cargo: Técnico	Cargo: Directora	Cargo: Secretario de

NUEVOS	ANTERIORES	TOTAL
5.749.345.889,97	1.838.236.494,78	7.587.582.384,75

Definitivo	7.587.582.385	100%
Certificados	5.329.081.270	70,23%
Saldo disponible	2.258.501.115	29,77%
Compromisos	3.016.471.986	39,76%
Obligaciones	1.693.393.783	22,32%
Disponible por comprometer	4.571.110.399	60,24%

SEMAFORO	No.	%
Sobresaliente (Entre	2	13%
Satisfactorio (Entre 70% -		0%
Medio (Entre 60%-		
Bajo (Entre 40% -	1	7%
Crítico (Entre 0% -	12	80%
TOTAL	15	100%